

質疑No.1 別紙

⑮工事工程

経過月数	1か月	2か月	3か月	4か月	備考
	着工			工期3月13日	
1階内部改修工事		→ 遊戯室、玄関ホール改修		→	1階内部改修工事は、3階(Ⅰ)工事完了・共用開始後に着手すること。
3階内部改修工事	→ スチールパーティション新設、食堂部改修、男子便所先行改修 ※(Ⅰ)工事	→ 事務室改修、EVホール前木製柵設		→	4階(Ⅱ)工事完了後、食堂・事務室の物品を移設。 3階(Ⅰ)工事改修部は2015年2月から共用開始できるようにすること。
4階内部改修工事	→ 介護者教育室、ボランティア室先行改修 ※(Ⅱ)工事	→ 休憩室、運転手休憩室その他改		→	
EV改修工事 (別途工事)		→ 撤去・新設工事		→	