資料1 各教室工程確認シート (千里新田小学校 H25年度)

	工事場所	着手可能日	仮使用 引渡し日	最終 引渡し日	仮使用の状況等
3 棟	1階 給食室	7月20日 (夏休みより)		2013/9/2 厳守	工事中の使用は出来ません
	1階 配膳室	7月20日 (夏休みより)		8月23日	工事中の使用は出来ません
	1階 支援教室 (2室)	7月20日 (夏休みより)	8月23日	9月30日	仮設間仕切り・仮設クーラー設置
	1階 理科室 (2室)	7月20日 (夏休みより)		9月30日	工事中の使用は出来ません
	1階 理科準備室	7月20日 (夏休みより)		9月30日	工事中の使用は出来ません
	1階 男子便所 女子便所	7月20日 (夏休みより)		8月23日	
	2階 普通教室 (4室)	7月20日 (夏休みより)	8月23日	9月30日	仮設間仕切り・仮設クーラー設置
	2階 配膳室	7月20日 (夏休みより)		8月23日	工事中の使用は出来ません
	3階 普通教室 (4室)	7月20日 (夏休みより)	8月23日	9月30日	仮設間仕切り・仮設クーラー設置
	3階 配膳室	7月20日 (夏休みより)		8月23日	工事中の使用は出来ません

- ①契約工期は6月上旬頃～11月15日とする。
- ②工事完了日は引渡し日の前日とする。
- ③引渡し日までにVOC本測定を完了させ、基準値内の結果を確認の上引渡しを行うこと。
測定位置は監督員と協議の事。
- ④着手可能日とは騒音、振動の発生する工事の開始可能日とする。