

質疑・回答書

告示番号	件 名	平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系A列最終沈殿池設備更新工事
No	質疑事項	回 答
	<p>図面PM-2 14水路同時施工は可能でしょうか。また、施工時期に制約があればご教示ください。</p>	<p>同時施工はできません。 メイン3水路クロス4水路ずつの分割施工になります。 施工時期については運転操作・維持管理上・関連工事との工程調整等必要になります。</p>
	<p>図面PM-4 A8通りのスラム水路仕切り壁設置時はB列からのスラム流入は停止可能と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>B列の運用に支障をきたさない範囲の停止は可能です。</p>
	<p>特記P.20記載のスラム水路改造に図面PM-21スラム水路撤去も含まれるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>質問内容のとおりです。</p>
	<p>図面PM-4 A3、A5、A7通りスラム水路撤去後の開口部閉塞が必要と考えますがスラム水路改造の一部として本工事範囲と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>質問内容のとおりです。</p>