

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年6月1日

発注番号	03KA-29	件 名	枚方市総合文化芸術センター別館(旧 メセナひらかた会館)改修工事 (建築工事)
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	A04 環境配慮改修でアスベスト含有吹付材、施工調査 分析によるアスベスト含有調査 22か所とありますが、どの部分でしょうかご指示ください	床シート、壁ボード等で22箇所を想定していますが、受注者の事前調査段階で監督員との協議により決定します。	
2	A04 アスベスト含有吹付材除去で塗膜撤去フロア剥離剤使用除去になっていますが、A24 ではディスクグラインダーケレン工法と記載があります。どちらでもよろしいですか	集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法(湿式)を正とします。	
3	屋上部分館銘板撤去後の補修は、水洗の上取付金物撤去シーリング等でよろしいでしょうかご指示ください	撤去後、シーリングの上樹脂モルタルにて補修とします。	
4	A15 4階倉庫(7)は改修の表記になっていますが、仕上げ表他に記載がありませんご指示ください	仕上は化粧石こうボード(トラバーチン)t9.0とします。	
5	A08 4階クローク、第1・第2和室雑巾摺撤去とありますが、A59 床既設のままなので撤去必要でしょうかご指示ください	A59を正としてください。	
6	A22 映写室間仕切り壁軽鉄下地とありますが、A65 では、コンクリート下地の表記になっています。ご指示ください。	A65を正としてください。	
7	A21・22 特記なき間仕切り壁、外部壁面はコンクリート下地と考えてよろしいですか?その場合GB-R撤去は既存GL工法、新設GL工法と考えてよろしいですか	既存建具に係る壁面はGL工法としてください。	
8	3F客席の階段閉塞天板がA56 ケイカル板t8ですがA109では、化粧ケイカル板t6となっていますが、どちらを正といたしますか	A56を正としてください。	
9	メセナホール天井内のグラスウールがA07 仕上げ表では40kg/m <sup>3</sup> ですが、A-79では64kg/m <sup>3</sup> となっていますが、どちらを正といたしますか	A79を正としてください。	
10	第三駐車場の資材スペースだけでは足りないのですが、一部搬出入時のみ建物横のスペースを使用可能でしょうか。	使用の可否、時期等については駐車場工事の状況により、監督員との協議により決定します。	
11	工事期間中、会館の使用はあるのでしょうか。それとも、休館でしょうか。	10月から休館を予定していますが、事務所等関係者が使用することがあります。	
12	もし、会館の使用がある場合は、工事範囲の仮囲いが必要でしょうか。必要な場合は、範囲をご指示下さい。	館内の仮囲いについては不要と考えていますが、事務所を使用する関係者の安全を配慮した仮設計画としてください。	

13	天井の梁の補強は、メセナホールの部分だけと考えてよろしいでしょうか。	S05～08 をご参照ください。
14	天井の梁の補強のため、棚足場を設置する事でよろしいでしょうか。	よろしいです。
15	梁の補強を行う高さは、床から天井まで、どれ位の高さになりますでしょうか。	A37 を正としてください。
16	別工事の駐車場工事は、いつまででしょうか。	工期末は 11 月 17 日を予定しています。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : [keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp) (工事)

[keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp) (委託)

[keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp) (物品)