質疑•回答書

平成29年12月13日

PT PT
号又は名称
表者職氏名
付担当者
: 話 番 号

件 名 富田林市立藤沢台小学校防球ネット設置工事

Γ	質疑事項	回答
	芝生復旧とあるが現状が不明です。既設芝除去の上、張替えなのでしょうか。施工内容の詳細を指示お願いします。	防球ネット設置及び排水管等の敷設作業に伴い、芝生に損傷を与えた場合の復旧です。作業にあたっては、車両が通行する場所には養生を行い、作業完了後は目土(砂)を散布後、転圧を行うこと。現状は「ティフトン419」です。
	芝張りは春が良いと思うのですが、工期内(平成30年3月9日まで)では早期と考えます。施工に対する品質管理責任を問われないのでしょうか。見解を回答下さい。	芝生の張替えではなく、現状復旧です。
	隣地境界の既設工作物撤去の図示ありません。無しと考えて良いですか。 3	お見込みのとおりです。
	重機使用や積込・荷下ろし等がありますので作業スペースに駐車する必要があります。仮囲い内へ工事車両を駐車しても良いですか。	学校関係者等と協議の上、可とします。
	校舎付近の洗管浚渫工事は車両が駐車しますので児童への安全対策が必要です。交通誘導員は校門または校舎付近へのどちらに配備と考えるのですか。また状況に応じて増員とありますが、どのような状況の場合ですか。	洗管浚渫作業にあたっては、関係者協議の上、作業車付近に交通誘導員を配置し児童等への安全確保を行ってください。 状況に応じての増員は、工事作業及び車両動線が児童及び学校関係者の動線と交わる場合や、土・日・祝日に作業をされる場合等です。また、その他学校運営上増員が生じる場合等につきましては、その都度協議と考えております。

洗管浚渫に伴う汚泥数量について設計数量を回答下さい。	総体積の7割を計上しております。
 5	

富田林市 総務部 契約検査課 TEL:0721-25-1000(内線:476, 477)E-mail:nyuusatsu@city.tondabayashi.lg.jp