

質 疑 ・ 回 答 書

平成 30 年 12 月 7 日

発注番号		開札日	平成 30 年 12 月 14 日
工 事 名	氷野小学校プール改築等建築工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	A-1 現場説明書：仮設工事 仮設電気、仮設給水ですが、西面道路からの引き込みを行う場合申請等を含め約 2 ヶ月が必要となります。校内の給水設備に仮設メーターを設置し、使用する計画としてもよろしいでしょうか。仮設電気についても同要領としてもよろしいでしょうか。ご教示願います。	別途引込みをお願いいたします。 電気についても同様です。	
2	A-8,A15：基礎部ピット ピットの仕上げの表記がありません。X2-X4 通り、X6-X8 通りのピット部分の床は、コンクリート金鋺押え程度、ピット壁面は目違い払いコーン処理程度と考えてもよろしいでしょうか。ご教示願います。	宜しいです。	