

質疑・回答書

告示番号		第26号	件 名	豊中市立島田小学校校舎改築及び耐震補強空調設備工事 豊中市立島田小学校給食調理場改修空調設備工事		
No	質疑事項			回 答		
1	AC-09図の機器表ではACP1-1,1-3は天井カセット型となっておりますが、ACP-108図ではACP1-1,1-3は天吊型となっております。ACP-108図を正として宜しいでしょうか。			図番AC-108のとおりACP1-1,1-3は天吊型としてください。		
2	AC-11～14図の7棟、10棟の屋内配管は天吊型の接続箇所以外、隠蔽配管と考えて宜しいでしょうか。			AC-11～14図の7棟、10棟の屋内配管は全て露出配管です。		
3	配管・ダクト撤去時に伴う天井解体は建築工事と考えて宜しいでしょうか。			建築工事に含んでいます。		
4	AC-15図のGR-2,CT-2,PCD-1,PCH-1,TEX-1,FCR-1の仕様の詳細が記載されておられません。ご指示頂けますでしょうか。			機器仕様は下記のとおりです。		
				GR-2	吸収式冷温水器	アロエース 20USRT相当
				CT-2	開放式冷却塔	FRP製 20USRT相当
				PCD-1	冷却水ポンプ	ラインポンプ 0.4KW相当
				PCH-1	冷温水ポンプ	ラインポンプ 0.4KW相当
				TEX-1	膨張水槽	鋼板製壁掛け型 200ℓ相当
				FCR-1	ファンコイル	天井露出型 NO8番相当

質疑・回答書

告示番号		第26号	件 名	豊中市立島田小学校校舎改築及び耐震補強空調設備工事 豊中市立島田小学校給食調理場改修空調設備工事
No	質疑事項			回 答
5	AC-11図に記載があるGR-2,CT-2,PCD-1,PCH-1,TEX-1,FCR-1の撤去配管の記載がありません。ご指示頂けますでしょうか。			図面より消えておりました。大変申し訳ありませんがAC-103図を再印刷をしましたので、別図PDFにてホームページに掲載しますのでご参照ください。
6	撤去配管の管材は下記の通りと考えて宜しいでしょうか。 ・冷温水管(SGP) ・冷却水管(SGP) ・補給水管(VP) ・膨張管(VP)			宜しいです。但し、膨張管はSGPとします。
7	AC-16図に以降衛生設備へと記載がありますが、以降の衛生配管の撤去は本工事に含まないと考えて宜しいでしょうか。衛生設備工事の撤去が必要であれば衛生配管の撤去図面を頂けますでしょうか。			以降の衛生配管の撤去は別途発注の給排水衛生設備工事に含みますので本工事には含みません。
8	給排気がリ・RGの撤去は建築工事と考えて宜しいでしょうか。			給排気ガラリ・レターンガラリの撤去は建築工事と考えています。但し、ダクト接続されている制気口の撤去は本工事に含みます。

質疑・回答書

告示番号		第26号	件 名	豊中市立島田小学校校舎改築及び耐震補強空調設備工事 豊中市立島田小学校給食調理場改修空調設備工事
No	質疑事項			回 答
9	AC-210,310,403,404図の室外機廻りの冷媒管には冷媒ラックは不要と考えて宜しいでしょうか。			AC-210,310図にある室外機廻りの冷媒管には冷媒ラックは不要です。 なおAC-403,404図は撤去図ですので該当しません。
10	AC-109図に記載がある二重SUSラックとは平ラックを二段重ねのことでしょうか。深ラックだと一本のダケで済みます。SUS製冷媒ラックの深ラックと考えて宜しいでしょうか。			二段重ねを考えています。 但し、深ラックを二段重ねと同じような加工をして使用するのは可能とします。
11	AC-204～206図のSAダケ外付属のダンパーFVDを撤去、SFVDを取付と記載がありますが、SFVDの撤去のみと考えて宜しいでしょうか。			SFVDの撤去のみです。
12	AC-07,22,403図のGR-1,GR-2,GHP-4-1への供給ガス管の撤去が記載されておられません。ガス撤去図面を頂けますでしょうか。			ガス管の撤去は別途発注のガス設備工事にて行います。

質疑・回答書

告示番号		第26号	件 名	豊中市立島田小学校校舎改築及び耐震補強空調設備工事 豊中市立島田小学校給食調理場改修空調設備工事
No	質疑事項			回 答
13	提出見積の内訳項目に⑦棟の記載がありません。仮設・撤去共、新棟の内訳項目と考えて宜しいでしょうか。			宜しいです。
14	AC-206図に記載の撤去機器表の文字が薄く読み取れない状況です。撤去機器の仕様のご指示をお願いします。			撤去機器表は下記のとおりです。
				機器表
				AC-1 壁掛型セパレートエアコン 冷房能力 2240kcal/h、暖房能力 3150kcal/h 1-100V、冷房時1030W、暖房時1150W 1台
				F-1 消音BOX付ファンユニット ミニシロッコ型 660CMH×30mm×1-100V-360W 8台
				F-2 消音BOX付ファンユニット ミニシロッコ型 520CMH×5mm×1-200V-115W 低騒音型 3台
				F-3 ファン ミニシロッコ型 520CMH×5mm×1-100V-115W 低騒音型 1台
15	AC-207、AC-208～210図に換気扇(CF-3,F-2,F-3)が見当たりません。新設は不要と考えて宜しいでしょうか。			AC-207,AC-208～210図に記載されている換気扇の数量がないものの新設は不要です。
16	改修・撤去に伴うOA,EA等の保温区分は下記の通りと考えて宜しいでしょうか。 ・OA・・・全熱交換器の1次側 ・EA・・・全熱交換器の1次側			宜しいです。