

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項	回 答	
	(内部)		
21	特記無き限り 嵩上コンクリート内にワイヤーメッシュφ 6-100角を施すと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A-7)	宜しいです、1A-44図を参照してください。	
22	①-1棟 共通詳細図6に内壁ALCの詳細が有りますが、明確な施工範囲が不明です。今回工事は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A-121)	①-1棟には内部ALC壁はございません。	
23	特記無き限り 床:ビニルシート下、既製床組面に下地合板t12を施すと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A-7)	下地合板は構造用合板t12mm+12mmとします。	
24	⑩-1・3棟 仕上表 4階多目的室3の床・巾木仕上に(既設)と有りますが、既存仕上のみと考えて宜しいでしょうか。異なる場合、改修内容を御指示下さい。(4A-7)	既存のままとします。	

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
25	<p>新棟 1階詳細図6のa部分詳細図において、腰壁用塩ビシート裏にt25の厚さが有りますが、詳細が不明です。木胴縁の上、FGボードt6+t6と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(2A-38)</p>		<p>t25は躯体コンクリート壁の増打を示します。</p>
26	<p>①-1棟 便所詳細図6のピットに防水モルタル補修と有りますが、既存防水モルタルのケレン補修程度と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A-44)</p>		<p>既存防水モルタル補修は、ケレン補修とします。</p>
27	<p>特記無き限り 壁曲面のボードはFGボードt6+t6と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(3A-35)</p>		<p>FGボードt6+t6とします。</p>
28	<p>鉄骨耐震ブレースの仕上が下記のように異なります。矩計詳細図1を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A-26. 53)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・矩計詳細図1:EP-G ・1階詳細図8:ビニルクッションマット 		<p>EP-G塗の上ビニルクッションマット貼とします。</p>
29	<p>下記商品のメーカー・品番を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・床見切:御影石 ・壁:内装用吹付材 ・天井:化粧石膏吸音ボード ・床:OAフロア ・ライニング面台:人工大理石 ・壁・天井:ビニルクロス ・汚垂石:セラミックタイル ・天井:岩綿吸音板 ・天井:化粧石膏ボード 		<p>・床見切:御影石・・・特-2図10石工事を参照のこと。・壁:内装用吹付材・・・特-2図15左官工事を参照のこと。・天井:化粧石膏吸音ボード・・・吉野石膏(株)スクエアトーン・D同等品以上とする。・床:OAフロア・・・特-4図20ユニット工事を参照。・ライニング面台:人工大理石・・・(株)エービーシー商会デュポンコーリアン同等品以上とする。・壁・天井:ビニルクロス・・・特-4図19内装工事を参照のこと。・汚垂石:セラミックタイル・・・TOTO(株) ハイドロセラ・フロアPU同等品以上とする。・天井:岩綿吸音板・・・吉野石膏(株)ソーラトン平板同等品以上とする。・天井:化粧石膏ボード・・・吉野石膏(株)ジプトーン同等品以上とする。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
30	<p>下記サインについて、サイン詳細図に記載がありますが、サイン案内図に図示がありません。それぞれの設置範囲を御指示下さい。 (1A-132. 133) ・2: 施設名サイン ・14: 掲示板(1)</p>		<p>2: 施設名サインは正門に設置、14: 掲示板(1)は①-1棟1のX1通り、1Y1~1Y2通り間です</p>
31	<p>サイン詳細図 15: 掲示板(2)の数量が下記のように異なります。サイン案内図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (1A-133) ・サイン案内図: 4か所 ・サイン詳細図: 2か所</p>		<p>サイン案内図を正とします。</p>
32	<p>サイン詳細図 17: SUS製音声案内表示板(点字表示)の詳細がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、設置範囲・仕様詳細を併せて御指示下さい。(1A-133)</p>		<p>不要です。</p>
33	<p>共通詳細図5の6ピット タラップ2の設置範囲が不明です。該当なしと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、設置範囲を御指示下さい。(1A-120. 2A-70. 3A-106. 4A-78)</p>		<p>タラップ2はございません。</p>
34	<p>管理特別教室棟 天井伏図の天井開口補強リストに天井点検口: 600角の記載がありますが、仕様が不明です。アルミ製と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(2A-52)</p>		<p>宜しい。2A-68図の3を参照のこと。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項	回 答	
35	管理特別教室棟 1階給湯室の流し台の寸法が仕上表ではL1200、1階詳細図ではL1000と異なります。L1000を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(2A-6. 33)	同室は、2A-6及び2A-33図の通りL1200です。	
36	管理特別教室棟 SK-42:カサタテの1階昇降口の数量が家具詳細図8では14か所、家具案内図では12か所と異なります。12か所を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(2A-84. 95)	カサタテは昇降口には12カ所、玄関には2カ所とし計14カ所です。	
37	管理特別教室棟 共通詳細図4に掲示板(木枠)及び掲示板(アルミ枠)の記載がありますが、使い分けが不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(2A-69) ・各階廊下・メディアラウンジ: 掲示板(木枠) ・上記以外: 掲示板(アルミ枠)	管理特別教室棟の掲示板は全てアルミ枠とします。	
38	管理特別教室棟 仕上表の2階児童更衣室1・2にロッカーの記載がありますが、2階詳細図及び展開図に図示がありません。別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(2A-6. 42. 43)	別途工事です。	
39	管理特別教室棟 移設備品リスト1 1階下足室の下記項目の数量が不明です。御指示下さい。(2A-177) ・1 スチール掃除具入 ・A 木製ホワイトボード ・2 ポリバケツ ・3 スチール傘立て ・4 スチール傘立て ・5 スチール児童椅子	3のスチール傘立ては2台とし、他は各1台とします。	

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
40	管理特別教室棟 移設備品リストの・1階警備員室の移設先が不明です。御指示下さい。(2A-177)		移設先は①-1棟1階倉庫1です。
41	管理特別教室棟 共通詳細図3の9カーテンボックスのCB-1・2にパッキンの記載がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。(2A-68)		木製のレベル調整下地材です。
42	①-1棟 1階便所平面詳細図の床下点検口下部に共通詳細図5のピットタラップ1が2段必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A-40. 120)		1階便所の床下点検口下部に共通詳細図5のピットタラップ1を2段設置します。
43	①-1棟 3階天井伏図の配膳室3に天井点検口:600角の図示がありますが、仕様が不明です。アルミ製 額縁タイプと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A-86)		宜しいです。1A-118図を参照してください。
44	①-1棟 仕上表の1～3階廊下にピクチャーレールの記載がありますが、設置範囲・見込mが不明です。御指示下さい。(1A-7)		①-1棟1～3階廊下にピクチャーレールは不要です。

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
45	<p>①-1棟 共通詳細図3に14廊下 消火器ボックスの図示がありますが、数量が不明です。御指示下さい。(1A-118)</p>		<p>①-1棟に消火器ボックスはありません。</p>
46	<p>①-1棟 2・3階配膳室2に食器棚改修の記載がありますが、改修内容が不明です。御指示下さい。(1A-211. 213)</p>		<p>既設食器棚撤去部分の木口補修、及び下地調整の上EP-G塗装です。</p>
47	<p>①-1棟 共通詳細図4に掲示板(木枠)及び(アルミ枠)の図示がありますが、使い分けが不明です。以下の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A-119)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示板(木枠): 各階廊下・1～3階教師・教材コーナー ・掲示板(アルミ枠): 各普通教室・オープン教室 		<p>各階廊下、教師・教材コーナーはアルミ枠、その他は木枠です</p>
48	<p>①-1棟 共通詳細図3の9カーテンボックスのCB-3bにパッキンの記載がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。(1A-118)</p>		<p>木製のレベル調整下地材です。</p>
49	<p>①-1棟 便所詳細図7の下記項目が図中に図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、設置範囲を併せて御指示下さい。(1A-45)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・便所 物置棚 ・便所 大便器手摺(和便器) 		<p>物置棚の設置範囲は、1A-40、42、43図の各便所掃除用流し設置部分の上部タオル掛けが表記されている場所とし、詳細は1A-45図の10とします、尚、①-1棟に大便器手摺(和便器)ございません。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
50	①-1棟 3階女子便所に目隠しFAXの記載がありますが、仕様詳細が不明です。御指示下さい。(1A-43)		1A-95図及び1A-106図の1SF-102を参照してください。
51	①-1棟 共通詳細図3の配膳室 18.車摺及び19.コーナーガードの設置範囲・数量が不明です。御指示下さい。(1A-118)		①-1棟は不要です。
52	①-1棟 移設用品リストの下記場所の移設先の3期開始のエリアが不明です。御指示下さい。(1A-202) <ul style="list-style-type: none"> ・2階資料室・女子更衣室 ・2階高学年オープン ・3階机椅子倉庫 ・3階掃除用倉庫 ・4階書庫7 		新棟4階倉庫7です。
53	①-1棟 共通詳細図2の9点字ブロックに誘導型の図示がありますが、内部側に図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、設置範囲・数量を御指示下さい。(1A-117)		不要です。
54	①-1棟 共通詳細図3に13廊下スロープ自立型手摺の図示がありますが、設置範囲が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、設置範囲・見込mを御指示下さい。(1A-118)		不要です。

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
55	<p>①-1棟 1階なかよし学級2に流し台及びコンロ台(撤去)仮置き の記載がありますが、改修後多目的室1では流し台及びコンロ 台は新設となっております。1階なかよし学級2の流し台及びコン ロ台は、撤去のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A -46. 52)</p>		<p>1階なかよし学級2の流し台及びコンロ台は撤去のみとします。</p>
56	<p>①-1棟 現況撤去 1階平面詳細図のコミュニティールーム及び島 田公民分館室の背面黑板及びロッカーの姿図が展開図と異なり ます。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(1A -46. 48. 49)</p>		<p>展開図を正とします。</p>
57	<p>上記質疑が正の場合、展開図の収納棚撤去も必要と考えて宜し いでしょうか。御指示下さい。</p>		<p>収納棚も撤去とします。</p>
58	<p>①-1棟 建具表1 建具符号:1AW2F他の姿図にアルミカーテ ンレール(ダブル)新設の図示がありますが、天井伏図よりカー テンボックス・カーテンレール設置の為、不要と考えて宜しいで しょうか。必要な場合は、カーテンの有無と併せて御指示下さ い。(1A-104)</p>		<p>1AW2F他のアルミカーテンレール(ダブル)は、天井のカーテンボックス・カーテン レールとは別に、換気扇下のアルミカーテンレールを示しており、カーテンレール及 びカーテン共に必要です。</p>
59	<p>④-1棟 移設備品リスト(3期)の下記部屋の移設先が不明で す。御指示下さい。(3A-139) ・3階数学B教室 ・3階行事倉庫 ・3階算数A教室</p>		<p>移設先は新棟4階倉庫7です。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
60	<p>④-1棟 撤去物名称欄に記載の下記項目が平面詳細図に見当たりません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は撤去となる範囲を御指示下さい。(3A-41)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ピクチャーレール ・上下黒板 ・WB 		<p>凡例は各棟共通の凡例であり、④-1棟にはございません。</p>
61	<p>④-1棟 建具表1 建具符号:4AW-1a他の姿図にアルミカーテンレール(ダブル)新設の図示がありますが、天井伏図よりカーテンボックス・カーテンレール設置の為、不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、カーテンの有無と併せて御指示下さい。(3A-95. 96)</p>		<p>4AW-1a他のアルミカーテンレール(ダブル)は、天井のカーテンボックス・カーテンレールとは別に、換気扇下のアルミカーテンレールを示しており、カーテンレール及びカーテン共に必要です。</p>
62	<p>④-1棟 1階便所平面詳細図の床下点検口下部に共通詳細図5のピットタラップ1が2段必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(3A-35. 106)</p>		<p>1階便所の床下点検口下部に共通詳細図5のピットタラップ1を2段設置します。</p>
63	<p>④-1棟 共通詳細図3に14廊下 消火器ボックスの図示がありますが、図中に図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、数量を御指示下さい。(3A-104)</p>		<p>④-1棟に消火器ボックスは不要です。</p>
64	<p>④-1棟 1階準備室1に掃除具入:新設の記載がありますが、建具案内図に図示がありません。必要と考えて宜しいでしょうか。又、仕様詳細は、家具詳細図3の4K-13掃除用具入れに倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(3A-47. 124)</p>		<p>④-1棟 1階準備室1には掃除具入を新設します、仕様詳細は3A-124図の4K-13掃除用具入れです。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
65	<p>④-1棟 1～3階教材室の展開図に収納戸棚:新設の記載がありますが、家具案内図に図示がありません。別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(3A-48. 59. 71. 118～120)</p>		<p>別途工事です。</p>
66	<p>④-1棟 共通詳細図4に掲示板(木枠)及び(アルミ枠)の図示がありますが、使い分けが不明です。以下の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(3A-105)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲示板(木枠):各階廊下 ・掲示板(アルミ枠):上記以外 		<p>各階廊下はアルミ枠、その他は木枠とします。</p>
67	<p>④-1棟 仕上表の1階ランチルームに点字ブロックの記載がありますが、図中に図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(3A-7)</p>		<p>3A-7図の通りランチルームには点字ブロックは不要です。</p>
68	<p>④-1棟 仕上表の1～3階廊下にピクチャーレールの記載がありますが、図中に図示がありません。設置範囲・見込mを御指示下さい。(3A-7)</p>		<p>④-1棟にピクチャーレールは不要です。</p>
69	<p>⑩-1. 3棟 家具詳細図にJK-5収納棚:1階相談室 1か所の記載がありますが、家具案内図に図示がありません。別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(4A-90. 95)</p>		<p>別途工事です。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
70	<p>⑩-1. 3棟 家具詳細図にJK-11掃除用具入:4階多目的室31か所の記載がありますが、家具案内図に図示がありません。別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(4A-93. 96)</p>		<p>別途工事です。</p>
71	<p>⑩-1. 3棟 共通詳細図3の9カーテンボックスのCB-6・8にパッキンの記載がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。(4A-76)</p>		<p>木製のレベル調整下地材です。</p>
72	<p>⑩-1. 3棟 建具表1 建具符号:10AW-1a他の姿図にアルミカーテンレール(ダブル)新設の図示がありますが、天井伏図よりカーテンボックス・カーテンレール設置の為、不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は、カーテンの有無と併せて御指示下さい。(4A-55. 56. 70)</p>		<p>10AW-1a他のアルミカーテンレール(ダブル)は、天井のカーテンボックス・カーテンレールとは別に、換気扇下のアルミカーテンレールを示しており、カーテンレール及びカーテン共に必要です。</p>
73	<p>⑩-1. 3棟 1階保健室のカーテンレールについて、表示はCR(H):吊下げカーテンレールですが、図示はCR:中吊カーテンレールと異なります。図示を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(4A-76)</p>		<p>図示の通り中吊カーテンレールとします。</p>
74	<p>給食室増築工事 下処理室他に防水層は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、施工範囲・仕様等詳細を御指示下さい。(A-15. 33)</p>		<p>下処理室に防水層は不要です。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項	回 答	
75	給食室増築工事 特記仕様書 塗装工事において、下記項目の施工範囲が不明です。今回工事は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、明確な施工範囲を御指示下さい。(特-3) ・床用塗料塗り ・防塵用塗料塗り	不要です。	
76	給食室増築工事 特記仕様書 内装工事において、下記項目の施工範囲が不明です。今回工事は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、明確な施工範囲を御指示下さい。(特-4) ・メラミン樹脂化粧板 ・メラミン不燃化粧板	メラミン樹脂化粧板の施工範囲はA-40図に示す便所配管ライニングの部分とします、尚、メラニン不燃化粧板は不要です。	
77	給食室増築工事 特記仕様書 ユニット及びその他の工事において、下記項目の施工範囲が不明です。今回工事は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、明確な施工範囲を御指示下さい。(特-4. 5) ・階段滑り止め ・既製床組	不要です。	
78	下記商品のメーカー・品番を御指示下さい。 ・床:塗床 ・天井:化粧石膏ボード	・床塗床は、特-8図6内装改修工事13合成樹脂塗床を参照してください。 ・天井:化粧石膏ボードは、吉野石膏(株) ジプトーン同等品以上です。	
79	給食室増築工事 共通詳細図2に排水柵1、排水柵2の詳細がありますが、使い分けが不明です。全て排水柵2と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-57)	全て排水柵2です。	

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項	回 答	
80	給食室増築工事 1階給食室廻り詳細図5の配膳室1に下記項目の図示がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。(A-40) ・配膳棚 ・食器返却棚	配膳棚は、W1310xD900xH2000x2台、本体・扉・棚共 ステンレス製HL(SUS304)、中間棚H1000、上下引違い戸両面(シリンダー錠、彫込み引手)、上下共中棚3段付とします。 食器配膳棚は、W1475xD650xH2000、本体・扉・棚共 ステンレス製HL(SUS304)、中間棚H1000、上下引違い戸両面(シリンダー錠、彫込み引手)、上下共中棚3段付とします。	
81	給食室増築工事 共通詳細図3に2:車摺(配膳室)の記載がありますが、設置範囲が不明です。見込みmを御指示下さい。(A-58)	施工範囲はA-40の廊下側に面する壁面及びリフトに面する壁面とし総延長5.5mとします。	
82	給食室増築工事 共通詳細図3に3:コーナーガード(配膳室)の記載がありますが、設置範囲が不明です。全ての出隅部に設置と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-58)	全ての出隅部に設置します。	
83	給食室増築工事 矩計詳細図3より、ピットが新設となりますが、下記項目が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-34) ・床下点検口:1か所 ・打込み型タラップ:1か所	床下点検口及び打込み型タラップは必要とします、尚、詳細は床下点検口は1A-117図の2、打込み型タラップは1A-120図の5です。	