

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項			回 答
91	グランド整備の鋤取りは厚60と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(G-41)			鋤取りは厚さ60mmとします。
92	ラインマーク I 型(B)の数量が凡例では28か所になっていますが平面図書き込みの合計数量は33か所になります。凡例の28か所を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(G-41)			平面図の通り33ヶ所です。
93	ラインマーク(C)・(D)の数量が凡例と平面図書入れとで異なります。平面図書入れを正と考え(C):2か所・(D):4か所と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(G-41)			平面図書き入れのCとDを入れ替えます。
94	改修後 外構詳細図(1)にコンクリート舗装に伸縮目地の記載がありますが土間コンクリート使用部は全て見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(G-30)			土間コンクリート使用部は全て見込みます。
95	改修後 外構詳細図(1)に記載の植栽帯の真砂土がt=100と記載がありますがt=300と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(G-30)			外構詳細図(1)の植栽帯の真砂土はt=100mmをt=300mmと読替えます。

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項			回 答
96	改修後 外構詳細図(2)で側溝・柵のH寸法が記載されていません。1～11のH寸法を御指示下さい。(G-31)			側溝はH300mm～500mmとし、柵は別紙(2)を参照してください。
97	改修後 外構詳細図(2)で6:雨水排水管(2)のW・H寸法が記載されていません。径に対するW・Hの寸法を御指示下さい。(G-31)			根巻きコンクリートはφ 125、150の場合は400x400とします。
98	東側に側溝②の記載がありますが本工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(G-23)			側溝②は既設側溝を示します。
99	確認ですが撤去工事の範囲は(撤去)の書入れのみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(G-12)			撤去の書入れ部分を撤去工事の範囲とします。
100	外構詳細図(2)に雨水排水管(1)・(2)の図示がありますが雨水排水計画図には記載がありません。排水管の使い分けを御指示下さい。(G-23. 31)			アスファルト及びカラーアスファルト、インターロッキングブロック舗装の下は雨水排水管(2)を使用し、その他は雨水排水管(1)とします。

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項			回 答
101	外構図(2)に集水枳(1)～(5)の詳細図がありますが排水計画図ではA～Zまでの図示になっています。使い分けを御指示下さい。(G-23. 31)			別紙(2)を参照してください。
102	舗積舗装の使用か所を御指示下さい。(G-30)			G-27、28図の真砂土舗装の池廻りとします。
103	縁石Bに切下げの図が記載されていますが歩道切下げ部は外構図では記載がありません。詳細図を御指示下さい。(G-30)			G-25図の遊歩道東側縁石Aの両側が歩道切下げ部になります。
104	1-1棟・4-1棟減築工事施工中は、その階下・棟内には児童がいないものと考えてよろしいでしょうか			1-1棟及び4-1棟減築工事中は、同棟内は使用しません。
105	植栽の移植については、業者等の預かり、及び校内の仮植等はなく、1本・1株につき移植回数は移植先に1回のみと考えてよろしいでしょうか			校内に仮移植後、新設された植栽帯内に移植してください。