

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
	(外構)		
52	外構範囲で、現況の各舗装部の撤去厚さが不明です。T100程度と考えて宜しいでしょうか。異なる場合は詳細を御指示下さい。(GⅠ-1. GⅡ-1図)	撤去厚さは、GⅠ-1. GⅡ-1図の凡例の内容のとおりです。	
53	散水栓撤去の工事区分が不明です。流し部分を建築工事とし、散水栓を設備工事と考えて宜しいでしょうか。異なる場合は詳細を御指示下さい。(GⅡ-1図)	流し部分及び散水栓の撤去は建築工事に含みます。	
54	外構平面図の会所リストで、会11既設マンホールの記載がありますが詳細が不明です。御指示下さい。(GⅡ-1図)	寸法は600mm×600mm 会所高さ700mmです。	
55	外構範囲西側のデザインウォール-2の碎石厚さが、図示ではT150、文字ではT100と異なります。T150を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(GⅠ-1図)	図示のとおり厚み150mmです。	

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
56	西側外構撤去平面図で、遊具について仮撤去とありますが、その後の計画について記載がありません。復旧するものと考えて宜しいでしょうか。異なる場合、詳細を御指示下さい。(G I－8図)		遊具は撤去です。
57	【新営】特記仕様書－4の22.舗装工事の14ブロック系舗装で、舗石舗装に適用の印がありますが、外構平面図で凡例が無く要否が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、具体的な範囲を御指示下さい。(A－6図)		不要です。