

質疑・回答書

告示番号		第490号	件 名	(仮称)市営二葉第3住宅建設給排水衛生設備工事
No	質疑事項			回 答
1	消火設備の内M-02、 管材連結送水管 埋設、HIVP・一般SGP-Wとなつていますが、 図番M-07より埋設部 STPG-VS 外面被服20k対応配管、 またSTPGはその他と記載してありますが、図面を優先と考 えて宜しいでしょうか御指示下さい。			平面図(埋設部:STPG-VS、その他:STPG)を優先とします。
2	STGP管(圧力配管用炭素鋼鋼管)の仕様が明記されていま せん(通常1.0Mpa以上と考えていますが)スケジュール何番と考 えたら宜しいでしょうか、御指示下さい。			sch40とします。
3	消火補給水槽の必要性はあるのでしょうか (機器リスト FT-1/M-12はTF-1)			必要です。 M-12の消火補給水槽の記号はTF-1→FT-1が正しいとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp