

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(構造共通)			
1	棟毎のスラブのリストがありません。鉄筋コンクリート標準図 その4⑪床板①S形配筋表及び②CS形配筋表を適用して宜しいでしょうか。御指示下さい。(S008)			宜しいです。
2	地中梁の増し打ち要領が不明です。鉄筋コンクリート標準図 その3⑩柱・梁の増打補強筋②梁の配筋要領を適用して宜しいでしょうか。御指示下さい。(S007)			宜しいです。
	(構造教室棟 北棟)			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
3	各階A'通りの4通り～5通り間の壁が伏図ではW30、W25と記載されていますが、軸組図ではEW30A、EW25、EW18Bと記載されており異なります。軸組図を正としてEWの壁として宜しいでしょうか。御指示下さい。(S015～S019、S021)			宜しいです。
	(構造学校・地域連携棟)			
4	大梁断面表その1にて2階G203Aの腹筋が断面図では6-D19、腹筋のリストでは2-D10と記載されており異なります。断面図を正とし6-D19として宜しいでしょうか。御指示下さい。(S040)			腹筋リストを正とし、2-D10とします。
5	大梁断面表その2にて3階G216Bの補助STRが断面図では記載がなく、あばら筋のリストでは2本の記載があり異なります。断面図を正とし無しとして宜しいでしょうか。御指示下さい。(S041)			あばら筋リストを正とし、4-D13@100とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(外部)			
6	特記仕様書 その1 防水工事 ④塗膜防水について、Y-1 地下外壁防水が該当となっておりますが、施工範囲が不明です。平面的な施工範囲と施工高さを御指示下さい。(A003)			学校・地域連携棟配膳室前の廊下西側の外壁に地盤が接する部分が施工範囲です。施工高さはH=0～4000です。
7	特記仕様書 その1 防水工事 ⑤シーリングについて、各部シーリング目地寸法の記載がありますが、記載以外の取合となるシーリング目地寸法は特記無き限り、15×15にて見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A003)			金物廻りシーリングは10×10とし、その他は特記なき限り15×15とします。
8	ルーフドレイン及び中継ドレインの仕様が不明です。鋳鉄製にて見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A004.103～108)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
9	縦樋の仕様について、雨水系統・防水範囲図 凡例に記載されているSGP管の最終仕様が不明です。SOP塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A103～108)			宜しいです。
10	縦樋について、雨水系統・防水範囲図 凡例にVPの記載がありますが図示がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。不可の場合には施工範囲と併せて御指示下さい。(A103～108)			施工範囲は体育館への渡り廊下屋根で、A180で図示しております。
11	上記質疑に関連して、VP管の該当がある場合、VP管の仕様が不明です。VP管はカラーVP管に読み替えると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A103～108)			カラー再生VP管です。
12	縦樋について、雨水系統・防水範囲図 凡例にφ80の記載がありますが図示がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。不可の場合には施工範囲と併せて御指示下さい。(A103～108)			該当無しです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
13	縦樋について、雨水系統・防水範囲図 凡例に雨水管 横引きの記載がありますが図示がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。不可の場合には施工範囲と併せて御指示下さい。(A103～108)			該当無しです。
14	縦樋について、雨水系統・防水範囲図に外部直壁部の縦樋は10m以内毎にEXP. J継手を設けるとの指示がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。(A103～108)			該当無しです。
15	縦樋について、雨水系統・防水範囲図に地中以後近傍の会所に接続との指示がありますが、具体的な排水経路が不明です。御指示下さい。(A103～108)			A172雨水排水図通りです。
16	雨水系統・防水範囲図について、防水凡例でAS露出防水の記載がありますが図示がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A103～108)			該当無しです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
17	特記仕様書 その5 ユニット及びその他工事について、くつふきマットが水抜きパイプ有となっておりますが、詳細及び工事区分（建築工事～設備工事の区分）が不明です。御指示下さい。（A007）			該当無しです。
18	工事区分表について、槽外通気管が建築工事となっており、部分詳細図 その2 W-17に詳細図の記載がありますが、1階平面図及びピット伏図に図示が無い為、施工範囲が不明です。御指示下さい。（A010.019.024.133）			該当無しです。
19	管理・特別教室棟 屋上に砂利敷雨水受けの図示がありますが、砂利の仕様及び厚み、立上り部の仕様及び仕上が不明です。御指示下さい。（A023.033）			玉砂利30～50φ程度、W=300、押えコンクリート立上げW100×H100です。
20	管理・特別教室棟 屋根に軒樋の図示がありませんが不要と考えて宜しいでしょうか。必要となる場合には、軒樋の仕様及び寸法と併せて御指示下さい。（A023.033）			不要です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
21	管理・特別教室棟 屋上 階段1前に小階段の図示がありましたが仕様及び仕上材、段鼻部の納まりが不明です。御指示下さい。(A037.097)			小階段については、押えコンクリート立ち上げ、コンクリートコテ押え仕上げです。段鼻部もコンクリートコテ押え仕上げです。
22	管理・特別教室棟 階段1 屋根にメンテナンスアングルの図示がありますが施工範囲が不明です。御指示下さい。(A097)			A037・138図通り、吹抜け上部金属屋根の水上側に南北に通して入れています。
23	外部仕上表 屋根欄に手摺：亜鉛メッキリン酸処理仕上との記載がありますが、屋上廻り詳細図 その1 アーア断面詳細図に図示されている手摺は溶融亜鉛メッキ仕上となっており異なります。外部仕上表 亜鉛メッキリン酸処理仕上を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A002.097)			屋上廻り詳細図その1のアーア断面詳細図通り、溶融亜鉛メッキ仕上げです。
24	特記無き限り、外部 鉄部は亜鉛メッキリン酸処理仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			特記無き限り、外部 鉄部は溶融亜鉛メッキ仕上であり、リン酸処理仕上げは手摺のみです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
25	屋上手摺 基礎の仕様及び仕上が不明です。御指示下さい。(A098)			屋上手摺については、A137、R23に図示しています。
26	屋上緑化廻りに立上りの図示がありますが、仕様及び仕上が不明です。御指示下さい。(A098)			床コンクリート立ち上げの上、ゴムアスファルト複合防水塗り仕上です。
27	部分詳細図 その5 詳細番号R-10及びR-14に図示されている屋内を貫通する縦樋の該当範囲が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。不可の場合には、施工範囲と併せて御指示下さい。(A136)			4階平面詳細図の床下排水管及びゴミ置場が施工範囲です。
28	部分詳細図 その5 詳細番号R-06について、アンカーボルトが設備支給、建築取付となっておりますが、工事区分表では設備機器設置用アンカーの穴開及び箱入、埋戻し各設備工事となっております。工事区分表を正と考えて宜しいでしょうか。不可の場合には、建築工事にて設置するアンカーボルトの径及び本数を御指示下さい。(A010.136)			設備機器類は、各設備工事(電気、空調、給排水)にて対応しています。アンカーボルトは設備にて支給の上、建築取付です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
29	部分詳細図 その5 詳細番号R-11及びR-12 ハト小屋について、コンクリートブロックの図示がありますが施工範囲が不明です。御指示下さい。(A136)			施工範囲は、配管取り出し側一面アゴ上です。
30	部分詳細図 その2 詳細番号W-15 化粧目地について、立面図に図示が無い為、施工範囲が不明です。矩計図 その3に図示されている化粧目地とし、打放補修(A)の上、カラークリア塗装部分 全面に見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A025.026.031.133)			宜しいです。
31	学校・地域連携棟 北側 ドライエリアについて、下記部位の仕上 が不明です。下記 部位毎の仕上を御指示下さい。(A019.034) ・⑧通り側及び⑩通り側階段 段部仕上 ・外構 インターロッキング取合の立上り部 天端及び側面の仕上			階段部はA070Iによる床タイルA及び新段鼻タイルです。 外構インターロッキング部は、立上り部天端及び側面部がコンクリート打放しとします。
32	屋上について、学校・地域連携棟～管理・特別教室棟間に階段の図示がありますが仕様及び仕上が不明です。御指示下さい。(A022.034)			床コンクリート立上げの上、ゴムアスファルト複合防水塗装仕上です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
33	ピット伏図について、各棟接続部にEXP. Jの記載がありますが仕様及び詳細が不明です。御指示下さい。(A024)			上部EXP.J位置のみを示しピット部は金物無しです。
34	教室棟(北棟)北側に室外機置場の床仕上が不明です。コンクリート金鰻 素地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A019.181)			宜しいです。
35	屋上 防水押えコンクリート部分に伸縮目地の指示がありませんが必要し、@3000にて見込むと考えて宜しいでしょうか。仕様と併せて御指示下さい。(A002.003)			目地は成型伸縮目地とし、@3000です。
36	上記質疑に関連して、防水押えコンクリート～立上り アスファルト防水取合部分に端部緩衝材を見込むと考えて宜しいでしょうか。仕様と併せて御指示下さい。(A002.003)			宜しいです。緩衝材については、タイセイ、コーナーバッファー同等品とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
37	ゴミ置場について、屋根伏図にルーフドレインの図示がありますが、平面詳細図に樋の図示がありません。雨水排水経路並びに樋の仕様を御指示下さい。(A176)			樋の仕様はSGP管とし、A136のR14どおりです。雨水排水経路は、最寄会所に接続とします。
38	ゴミ置場 外壁は多角面ではなく、曲面にて見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A176)			宜しいです。
39	ゴミ置場 外壁仕上は打放補修(A)の上、カラークリア塗装とし、化粧目地は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A176)			打放補修(A)の上、カラークリア塗装とし、化粧目地は@2000です。
40	体育倉庫 外壁仕上は打放補修(B)の上、カラークリア塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A178.179)			ゴミ置場同様、打放補修(A)の上、カラークリア塗装です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
41	体育倉庫 外壁 腰部分の仕上は打放補修(B) 素地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A178.179)			打放補修(A)の上、カラークリア塗装です。
42	体育倉庫 小庇について、鼻先及び揚裏の仕上は打放補修(B)の上、カラークリア塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A178.179)			打放補修(A)の上、カラークリア塗装です。
	(内部)			
43	1階空調機械室の機械基礎の数量・寸法が不明です。御指示下さい。(A011)			機械基礎は、2箇所でW1800×D1100×H200です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(建具)			
44	AW－30が建具伏図ではAW－30－1、2、3と枝番が付与されていますが相違点が不明です。各枝番詳細を御指示下さい。(A110.117)			AW30－1 H=500 AW30－2 H=1000 AW30－3 H=2000です。
45	AW－30の数量が建具表・建具伏図は8か所、配膳室・小荷物用EV廻り詳細図は7か所と異なります。配膳室・小荷物用EV廻り詳細図を正として7か所として宜しいでしょうか。御指示下さい。(A062.110.117)			A110通り8カ所です。(印刷室にも1カ所あります)
46	建具表AD－1に衝突防止PLの指示がありますが姿図に図示がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は取付箇所を御指示下さい。(A118)			不要です。

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
47	建具表SS-2の仕上にSOPとありますが、シートシャッターのため他シートシャッターと同様にシートスクリーン、危険防止機能対応と読替えて宜しいでしょうか。(A125)			宜しいです。
48	AW-25. 27のガラス仕様が建具表はT-5、建具詳細図はT-4と異なります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A116.117.128.129)			宜しいです。
49	内部SD、LD、SSの仕上が建具表は全てSOP塗装、建具付記事項はEP-G(水系)と異なります。建具付記事項を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A109.121~126)			建具表を正とし、全てSOP塗装です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(外構)			
50	外構平面図、撤去後の地盤レベル・舗装設計レベル・植栽設計レベルが不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A171) ・撤去後の地盤レベル＝舗装設計レベル ・撤去後の地盤レベル＝植栽設計レベル			スロープ、バリアフリー門廻りを除き、現況地盤レベル＝完成の地盤レベルです。また、現況地盤レベル＝舗装設計レベル、現況地盤レベル＝植栽設計レベルとします。
51	雨水排水図、柵リストにi3aの記載がありますが、配置図に記されていません。場所を御指示下さい。(A172)			i3部階段上の排水溝からi3に接続するとし、位置は階段の出隅部排水溝角とします。 添付図面A172に追記して示します。
52	外構詳細図その1、集水柵蓋の詳細に、下記の記載がありますが、図中に不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。 ・化粧柵 ・ILB蓋(タイル蓋) 又、必要な場合はサイズ・範囲を御指示下さい。(A173)			J12をILB蓋とします。

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
53	雨水排水図、枺リストにφ900の記載がありますが、外構詳細図その1の雨水マンホール(マンホール側塊-1)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172.173)			宜しいです。
54	雨水排水図、枺リストに1号人孔の記載がありますが、外構詳細図その2の雨水最終会所詳細図と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172.174)			宜しいです。
55	雨水排水図、枺符号の記されていない枺は、既設と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172)			宜しいです。
56	雨水排水図、新設側溝及び新設L型側溝と記されていない側溝は、既設と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172)			宜しいです。但し建物際で側溝と図示があるものは新設です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
57	雨水排水図、配置図に新設L型側溝の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。下記の範囲の約123mと考えるて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172) ・J11-i4a・B2-B3・B3-B4・B4-B5・B5-B6 ・B6-B7・B7-B8・B8-B9・B9-B10・B10-側溝			添付図面A172によります。
58	サブグラウンド北・東側及びゴミ置場南側の側溝が、外構平面図は側溝、雨水排水図はL型側溝と異なります。雨水排水図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A171.172)			添付図面A171、A172によります。
59	雨水排水図、配置図に新設側溝の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。 又、側溝の詳細(4種類)の記載がありますが、範囲が不明です。御指示下さい。(A172.173)			添付図面A172によります。
60	キュービクル西側の側溝が、外構平面図は既存、雨水排水図は新設と異なります。雨水排水図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A171.172)			側溝の既存範囲は外構平面図通りとします。

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
61	雨水排水図、配置図に(φ150)の埋設管の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。下記の範囲の約153mと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172) ・A1-A2・A2-A3・A4-A5・B3-B4・B4-B5・F1-E1 ・E1-E2・E2-E3・F1-F2・F2-F3・G1-G2・G2-G3 ・H1-H2・H2-H3・H3-H3a・G4-H3・i1-i2・i2-i3 ・i4-i4a			添付図面A172によります。
62	雨水排水図、配置図に(φ200)の埋設管の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。下記の範囲の約118mと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172) ・A5-A6・A6-A7・A7-i11・D1-i10・E3-i9・F3-i8 ・G3-G4・J1-J2・i3-i4・i4-i5・i5-i6			添付図面A172によります。
63	雨水排水図、配置図に(φ250)の埋設管の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。下記の範囲の約36mと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172) ・G4-G5・G5-G6・G6-i7・i6-i7			添付図面A172によります。
64	雨水排水図、配置図に(φ300)の埋設管の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。下記の範囲の約32.5mと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172) ・既設-J2-J2-J3-J3-J4			添付図面A172によります。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
65	雨水排水図、配置図に(φ350)の埋設管の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。下記の範囲の約227mと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172) ・既設-C1・C1-C2・C2-B5・B5-B6・B6-B7 ・B7-B8・B8-B9・B9-B10・J4-J5・J5-J6 ・J6-J7・J7-J8・J8-J9・J9-J10・J10-J11 ・i7-i8・i8-i9			添付図面A172によります。
66	雨水排水図、配置図に(φ400)の埋設管の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。下記の範囲の約60.0mと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172) ・J11-J12・J12-J13・i9-i10・i10-i11・i11-i12 ・B10-B11・B11-B12・B12-B13・B13-B14 ・B14-B15・B15-B16・B16-B17・B17-B18 ・B18-B19			添付図面A172によります。
67	雨水排水図、配置図に(φ450)の埋設管の記載がありますが、図面が不鮮明で範囲が判断出来ません。下記の範囲の約14.2mと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A172) ・i12-i13・B19-B20			添付図面A172によります。
68	雨水排水図、配置図にサイズの記されていない埋設管が必要な場合はサイズ・範囲を御指示下さい。(A172)			埋設管については記載済みです。

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
69	外構詳細図その1、排水管全周保護工の記載がありますが、保護工サイズが不明です。下記と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A173) ・VP250:W500×H500・VP300:W550×H550 ・VP350:W600×H600・VP400:W650×H650 ・VP450:W700×H700			保護工サイズは記載通りで、350以上はVUです。但しVU500:W750×H750となります。
70	外構詳細図その1、塩ビ管ー150～ー250の記載がありますが、山砂サイズが不明です。下記と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。(A173) ・VU350:W600 ・VU450:W900 ・VU500:W1000			左記のものは全て保護工です。
71	外構詳細図その1、中門の詳細に、下記の記載がありますが、サイズが不明です。御指示下さい。(A182) ・敷地内排水溝 ・敷地外排水溝			W=300です。
72	外構平面図、凡例にメッシュフェンスH1800の記載がありますが、図中に不明です。不要と考えると宜しいでしょうか。又、必要な場合は範囲を御指示下さい。(A171)			不要です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
73	外構詳細図その2、管理扉(袖扉)の記載が有りますが、図中に不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。 又、必要な場合は範囲を御指示下さい。(A174)			不要です。
74	消防車進入門扉廻りが、外構平面図は縦格子フェンス、外構詳細図その5はRC塀と異なります。外構平面図を正と考えて宜しいでしょうか。 又、RC塀の場合は仕上・断面詳細・配筋詳細を御指示下さい。(A171.177)			宜しいです。
75	外構詳細図その5、搬入門扉の詳細図に、縦格子フェンスの記載が有りますが、基礎が不明です。独立基礎と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A177)			宜しいです。
76	外構詳細図その2、U型側溝ー30B(メッシュフェンス付)の記載が有りますが、図中に不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。 又、必要な場合は範囲を御指示下さい。(A174)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
77	外構平面図、学校・地域連携棟の東側のドライエリア部に、格子フェンスの記載がありますが、仕様・サイズが不明です。縦格子フェンスH1500と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A171)			宜しいです。
78	外構詳細図その3、樹木規格別改良土量の詳細図に、マルチングの記載がありますが、工事区分が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。(A175.183)			宜しいです。
79	植栽計画図、凡例に植栽(別途工事:新植)の記載がありますが、客土の工事区分が不明です。本工事に含むと考えて宜しいでしょうか。又、地被類及び芝生の客土はH200・仕様は植栽部と同じと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A183)			植栽は別途工事です。
80	屋上廻り詳細図その2、下記の項目の工事区分が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A098) ・高木 ・低木 ・芝生・地被類			宜しいです。

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
81	屋上廻り詳細図その2、地下支柱の記載がありますが、別途工事と考えて宜しいでしょうか。含むのであれば数量・仕様を御指示下さい。(A098)			宜しいです。
82	外構平面図、凡例の学習園整備に、客土の記載がありますが、仕様・厚さが不明です。特記仕様書その2の植込み用土の真砂土H300と考えて宜しいでしょうか。又、その他の客土は外構詳細図その3の現場発生土と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A008.171)			宜しいです。
83	特記仕様書その6、23植栽及び屋上緑化工事の9屋上緑化に、屋上緑化システムと屋上緑化軽量システムの2種類の記載がありますが、各範囲が不明です。御指示下さい。(A008)			別途工事です。
84	植栽計画図、凡例に植栽(別途工事:新植)の記載がありますが、二脚鳥居支柱の工事区分が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A183)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
85	植栽計画図、凡例に植栽（別途工事：新植）の記載がありますが、植栽基盤整備の工事区分が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A008.183)			宜しいです。
86	植栽計画図、凡例に植栽（別途工事：新植）の記載がありますが、樹名板の工事区分が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。(A008.183)			宜しいです。
87	芝張り及び地被類が、植栽計画図は別途工事、特記仕様書その6は工事範囲と異なります。植栽計画図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A008.183)			別途工事です。
88	外構平面図、管理・特別教室棟の西側に、防火水槽の記載がありますが、基礎のサイズ・断面詳細・配筋詳細が不明です。御指示下さい。(A171)			既製品とし、メーカー仕様とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
89	外構平面図、学校・地域連携棟の東側に、雨水貯留槽の記載がありますが、基礎のサイズ・断面詳細・配筋詳細が不明です。御指示下さい。(A171)			既製品、メーカー仕様とし、20㎡を正とします。
90	特記仕様書その5、20ユニット及びその他の工事に80雨水貯水タンクの記載がありますが、数量が不明です。1か所と考えて宜しいでしょうか。 又、基礎が必要な場合はサイズ・断面詳細・配筋詳細を御指示下さい。(A007)			宜しいです。既製品とし、メーカー仕様とします。
91	外構詳細図その2、可動式車止の詳細の記載がありますが、外構平面図に可動式車止と可動式車止(チェーン付)の2種類の記載があります。可動式車止(チェーン付)が該当すると考えて宜しいでしょうか。 又、外構平面図の可動式車止の仕様は外構詳細図その2に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A171.174)			宜しいです。
92	特記仕様書その5、20ユニット及びその他の工事に33敷地境界石標の記載がありますが、数量が不明です。御指示下さい。(A007)			敷地境界石標は不要です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
93	特記仕様書その6、21指定メーカー・施工業者の遊具に、バスケットゴールの記載がありますが、数量が不明です。1か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A008)			1セット2か所です。
94	外構平面図、凡例にコンクリート縁石ー2の記載がありますが、図中に不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。又、必要な場合は範囲を御指示下さい。(A171)			宜しいです。
95	外構平面図、グラウンド中央部分の白抜き部も真砂土と考えて宜しいでしょうか。又、断面構成は外構詳細図その1の真砂土舗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A171.173)			宜しいです。
96	外構平面図、凡例に植生用ブロックの記載がありますが、断面構成が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A171) ・植生用ブロックT80 ・砂T30 ・クラッシャーランT100			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
97	外構平面図、舗装の凡例部及び植栽部以外の仕上が不明です。既存のままと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A171)			宜しいです。
98	外構平面図、凡例に注意喚起用ブロック及び誘導用ブロックの記載が有りますが、図面が不鮮明で数量が不明です。各数量を御指示下さい。(A171)			添付図面A171によります。
99	外構詳細図その1、下記の詳細の記載が有りますが、図中に不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。 ・砂利敷 ・インターロッキング舗装－B 又、必要な場合は範囲を御指示下さい。(A171)			宜しいです。
100	外構詳細図その1、タイル舗装の詳細の記載が有りますが、範囲が不明です。テラス及び外部スロープ③・④・屋内運動場北側スロープと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A173)			宜しいです。

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
101	外構詳細図その1、コンクリート舗装の詳細の記載が有りますが、範囲が不明です。外構詳細図その他8の新設床のスロープ以外の白抜き部と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A173.180)			無しとします。
102	下記の参考メーカー名・商品名を御指示下さい。 ・防球ネット(A182) ・片開き門扉(A177) ・児童用仮設ゲート(A182) ・防災マンホール(A171) ・インターホン(A177) ・ベンチ及び防災かまどベンチ(A171)			・防球ネット・・・アサヒネット工業(株) ・片開き門扉・・・(株)イシイフィールドサービス ・児童用仮設ゲート・・・ゲート工業(株)「アルミキャスターゲート MSシリーズ 18MSS-36」 ・防災マンホール・・・機械設備工事にて設置 ・インターホン・・・電気設備工事にて設置 ・防災かまどベンチ・・・(株)コトブキ 防災ベンチ「EX13800K」、ベンチ「EX13302K」 上記、同等品以上とします。
103	外構詳細図その3、手洗い場1・2の会所桧の仕上が不明です。モルタルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A175)			コンクリート金鍔押えです。
104	外構詳細図その3、手洗い場2の底盤の厚さが、ウ断面図はH220、ア断面図はH270と異なります。ウ断面図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A175)			宜しいです。

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
105	外構詳細図その4、ゴミ置場の縦樋の仕様が不明です。VPφ100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A176)			縦樋の仕様はSGP管とし、A136のR14どおりです。
106	外構詳細図その4、ゴミ置場の内部仕上が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A176) ・床:コンクリート金鰻 素地 ・壁・天井:コンクリート打放補修 素地			宜しいです。
107	外構詳細図その4、ゴミ置場の配管バックの内部仕上が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A176) ・床:モルタル 素地 ・立上り:モルタル 素地 ・ライニング CB t100			床はコンクリート金コテ押えです。 立上りは打放し素地です。 ライニングはCBt100です。
108	外構詳細図その4、ゴミ置場出入口部の側溝の仕上及び蓋の仕様が不明です。御指示下さい。(A176)			側溝はA173図により、U-15Bステンレス細目グレーチングノンスリップタイプです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
109	外構詳細図その4、ゴミ置場の汚水排水桝の工事区分が不明です。設備工事と考えて宜しいでしょうか。又、建築工事の場合は、桝の仕様・詳細を御指示下さい。(A176)			A176図にて建築工事(スラブ吊会所)にて蓋共で図示しています。
110	外構詳細図その4、外構プラットホームの立上り部の仕上が不明です。コンクリート打放補修 素地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A176)			宜しいです。
111	外構詳細図その4、外構プラットホームのバンパーガード両サイドに二重丸のバリカーの様な記載が有りますが材種・仕上・サイズが不明です。御指示下さい。(A176)			バリカーは不要です。
112	外構詳細図その4、外構プラットホームと本体取合部に瀝青板の記載が有りますが、材種が不明です。エラストイトt50と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A176)			宜しいです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
113	外構詳細図その5、搬入門扉にコンクリート基礎の記載がありますが、配筋詳細が不明です。D10 @200 ダブルを考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A177)			搬入門扉基礎は、600×600×H1000とし、D13@200ダブル配筋です
114	外構詳細図その9、ウッドデッキ詳細図にコンクリート立上り及び基礎の記載がありますが、配筋詳細が不明です。無筋コンクリートと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A181)			宜しいです。
115	外構詳細図その10、藤棚の鉄骨梁の仕上が不明です。SOP塗りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A182)			溶融亜鉛メッキ仕上です。
116	建築工事特記仕様書(構造関係その2)、外構工作物に、構造体強度補正は適用しないものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。(S002)			構造体強度補正は適用します。(会所柵及びフェンス基礎等は除きます)

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第409号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項			回 答
	(解体)			
117	基礎・杭の撤去は、新築建物の影響の有る範囲のみ撤去すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			南棟以外は基礎・杭共に撤去とし、南棟は基礎のみの撤去とする。
	(仮設)			
118	工事工区図に記載のある設備及び電気単独工事における仮囲い及びガードマンは本工事に含むのでしょうか。含むのであれば各仮囲いの設置日数を御指示下さい。(A184～A191)			本工事に含みます。別途工事の電気設備、機械設備の工事期間は、ともに3か月程度の予定です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp