

質疑・回答書

告示番号	第237号	件 名	豊中市立第四中学校校舎改築工事に伴う空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	AC-08～11図面共通 各準備室の将来用エアコンはパッケージタイプと考えていいですか？ マルチタイプでは表記の配管サイズがないものがあり、 タイプ次第では機器形状・配管サイズが異なります。	パッケージタイプと考えています。	
2	AC-14～17図面共通 各室内・廊下への給気は梁貫通と考えていいですか？ (梁貫通表記ありません。 ●) AC-15図面参考図より 第1, 2教室のOAは廊下からの取り込みとなっておりますが、 廊下と教室間の壁は開口部ありますか？ 又、西面外壁スリーブはなしですか？(表記あり)	梁貫通とします。給気用のスリーブも必要です。 第一・第二理科室は参考図の文言が間違っています。 平面図とおり西側外壁に梁貫通とします。 西側外壁へのスリーブは必要になります。。	
3	参考まで ACドレンメーカーは積水化学工業です。 又、表記のエアカットバルブとはウォーターベストの考えでいいですか？	よろしいです。	
4	AC-32図面より 撤去ダクトにアスベスト工事が発生すると、考えていいですか？	AC-27～AC-32の図面でのダクト撤去にはアスベスト工事が発生すると考えています。	