

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成28年度新田配水池場内整備設計業務委託
No	質疑事項		回 答
1	測量業務のうち、仮BM設置測量が未計上ですが、近傍に仮BMがりますでしょうか。また縦断測量にあたり中心線測量が必要ですが変更の対象か。		近傍に仮BMはあります。 中心線測量については、協議の上、必要に応じて変更対象とします。
2	設計業務のうち、特記仕様書のうちP6(4)工法比較検討について、最大で3方針×3工法で9工法の比較検討でよろしいでしょうか。		協議の上で何案比較とするか決めたいと考えています。最低限1方針1工法で、3工法の比較検討と考えています。
3	地質調査のうち、現場内小運搬が人肩運搬となっておりますが、別の運搬方法(例えばモノレール運搬など)になった場合は変更の対象となるでしょうか。		法尻まで車両が近づけることや法尻からボーリング計画位置までの総運搬距離が短いことから、人肩運搬で十分対応できると考えています。