

質疑・回答書

告示番号	第67号	件 名	豊中市立庄内小学校及び豊中市立第六中学校解体撤去工事
No	質疑事項	回 答	
1	外壁吹付のアスベスト撤去時に作業場まで搬出経路の養生とありますが、どの程度の養生を見込めばよいのでしょうか。	セキュリティゾーンより作業室内側においては、搬出入経路を含め、石綿除去部分とそれ以外をビニールシートまたは、ポリエチレンシート(床は0.15mm以上かつ二重、壁は0.1mm以上、重ね幅はそれぞれ300mm以上)により隔離養生することとします。また、セキュリティゾーンより外側の隔離養生外の搬出入経路については、床養生程度とします。	
2	吹き付け撤去の外部足場は、各層に作業棚及び屋根等が必要となりますが、明細は一般的な解体足場のようです。どのように考えればよろしいのでしょうか。	図面番号D-014～D018の仮設計画図の通り、枠組足場を原則とします。	
3	廃家電製品は、家電リサイクル法及びフロン回収法に基づき処理し費用は本工事とありますが、どの内容で何か所見込めばよろしいのでしょうか。	家電リサイクル法の対象となる備品の撤去は別工事です。フロン回収はパッケージエアコンと冷媒管の数量を見込んで下さい。	
以上			