

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送 付 担 当 者

電 話 番 号

件 名 久野喜台学童クラブ改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	M-02図面 特記事項 改修工事 1)既設汚水・雑排水清掃洗浄範囲指示をお願いします。	今回改修範囲とします。
2	M-02図面 特記事項 改修工事 3)4)5)既設接続時は、やりとりソケット使用でしょうか？	お見込みの通りです。
3	M-02図面 給水口・排水口プラグ止めは、2F床上作業ですか？既設管種によっては、1F天井内作業にならないですか？(1F天井張り替えはしないのでしょうか？)	2階スラブ上での閉鎖を基本としますが、必要に応じ同階スラブ下での閉鎖及び1階天井材(化粧せっこうボード厚9.5mm)の改修については監督員と協議の上、可能とします。
4	M-02図面 スラブコロガシ配管の有効寸法は、何mmでしょうか？	廊下部分で50mm程度、便所及び倉庫部分で120mm程度です。
5	M-02図面 大便器配管断面参考図では、壁150mmですが、A-08では、スタット65+12.5両面なので90mmです。どちらが正でしょうか？A-08が正なら通気管VP65おさまりません。	新設便器の背面壁については軽量鉄骨スタッド65形の二重下地とします。
6		