

## 質 疑 ・ 回 答 書

平成 28 年 7 月 25 日

発注番号		開札日	平成 28 年 7 月 28 日
工 事 名	旧深野北小学校 法令適合にかかる電気設備工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	引込他中継柱は既設ですか？ 【E-03】	構内中は既設としし、PAS 及び高圧ケーブル、PAS 制御用ケーブルは撤去、新設とします。 高圧ケーブル：6kV EM-CET38° PAS 制御用ケーブル： EM-CEE3.5-2C+EM-CEE5.5° -5C PAS の仕様は E-04 図高圧単線結線図に記載 しています。	
2	プルボックスの大きさをご指示ください。【E-03】	高圧引込用：500 x 500 x 300 消火ポンプ用：300 x 300 x 200	
3	新設キュービクルへの既設幹線の接続の位置は？また既設幹線サイズをご指示ください。【E-03】	接続位置は既設キュービクル位置とし、幹線サイズは E-04 図の配電盤リストに記載されている幹線ケーブル（将来用以外）とします。	
4	体育館の作業仮設足場は、本工事でしょうか。【E-16】	本工事とします共通仮設費に計上しています。	