

質 疑 ・ 回 答 書

平成 29 年 9 月 13 日

発注番号		開札日	平成 29 年 9 月 25 日
工 事 名	諸福中学校屋内運動場老朽改修等建築工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	A-10 ステンレス防球網 撤去・新設とありますが、詳細図はありますか。	別紙参照。	
2	A-11 吊下げ式バスケットゴールは既設のままですか。	既設のままです。	
3	A-09 屋外消火栓ボックスの撤去・新設は建築工事に含まれますか。	建築工事に含みます。	
4	A-05 照明取付プレート SOP 新設とありますが詳細をご指示願います。	鋼板 3.2×300×300 程度、ボルト穴あけ加工 取付含む。	
5	A-12 「土足禁止」の文字の仕様をご指示願います。	1 文字 400×400 程度、コンクリート上に EP。	
6	コートラインは UC 2 回塗りの上ライン引きの上 UC 塗りでしょうか。	よろしい。	
7	工事用車両出入口の前面道路が一方通行の為、道が狭く通学路になっているので、以前工事を施工した際、近隣から常駐 2 名のガードマンを配置するよう苦情があったので、今回の仮設計画図では 1 名となっていますが別途増員は必要ありませんか？	原設計で工事を進める予定です。	
8	以前工事時道路が汚れていると苦情があった為、工事車両出入口から運動場までの間にも敷鉄板が必要ではないかと思いますが別途必要ありませんか？	原設計で工事を進める予定です。	
9	屋根工事の施工工法をノンビス金物カバー工法から塩化ビニル樹脂系シート防水（絶縁断熱工法）に変更は可能ですか？ （以前大東市の工事の実績あります）	カバー工法のままとする。	
10	カバー工法のメーカーは同等であれば変更は可能ですか？	同等であれば可能です。	

1 1	今回の工事でアスベスト撤去工事がありますか？ フレキシブルボードにアスベストが含まれていますか？	A-1 1 図 下線部の天井、壁についてはアスベスト含有材料です。
-----	--	--