

質 疑 ・ 回 答 書

平成 31 年 1 月 24 日

発注番号		開札日	平成 31 年 2 月 5 日
委 託 名	諸福小学校他 3 校 CB 塀他撤去及びフェンス新設工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	(諸福中学校) 西側 34m 間の一部はプール給水管があり施工できないのではないのでしょうか。	3m 程給水管がありますが施工可能だと判断しております。	
2	(諸福中学校) 西側単管足場防音シートは設計価格に含まれていますか。	含まれています。	
3	(諸福中学校) 防球ネットの巻き上げの施工方法でメッセージワイヤーに巻き付けて縛る方法でよろしいのでしょうか。	よろしい。	
4	(諸福中学校) 東・南面設置のガードフェンスを設置した状態で施工するのでしょうか。	原則設置した状態で施工して下さい。	
5	(諸福中学校) 西側 U 字溝撤去復旧とあるが一部現場打側溝と変更としないと単価が違うのですが？	設計ではすべて U 字側溝に必要な数量を拾っております。	