

## 質疑・回答書

告示番号	第299号	件 名	豊中市立二ノ切温水プール改築工事
No	質疑事項	回 答	
13	A-088図に於ける防水施工範囲に関して、配管ピット外周部分等における地中梁埋戻し外周分の防水施工は考慮しないものとしてよろしいですか。	図面番号A-088地階、ピット平面図のとおり、配管ピット外周部分等における地中梁埋戻し外周分の防水施工は考慮しないものとします。	
14	プール下部に関して、汚染土壌撤去処分範囲の埋戻し部分を含めプール下部の地盤改良等は考慮しないものとしてよろしいでしょうか。	図面番号A-080プール詳細図(2)左下の注記(5)に記載の通り、プール設置面及び本基礎は地耐力49kN/m <sup>2</sup> 以上確保となり、埋め戻しが生じる場合はセメント系固化材50kg/m <sup>3</sup> で改良が必要です。	
15			
16			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp