

## 質疑・回答書

告示番号	308	件 名	豊中市立二ノ切温水プール改築給排水衛生設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>工事区分表 P-004 「床暖房 埋設チューブ」、「床暖房コントローラ取付」、「制御盤を含む二次側配線等一式」が給排水工事で区分されていますが、参考数量書及び図面に図示なきため、該当なしと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>「床暖房埋設チューブ」、「床暖房コントローラ取付」、「制御盤を含む二次側配線等一式」は空調設備の工事区分とします。</p>	
2	<p>屋外配管図 P-008 特記事項により斜線部は舗装面はつり復旧範囲ですが、参考数量書に項目がございません。建築工事範囲と考えてよろしいでしょうか。設備工事で本工事とする場合、「2.屋外」に含めるものとし、舗装種類はアスファルトと考えてよろしいでしょうか。併せてご指示下さい。</p>	<p>別添 外構図(図面 No.A-091,092)の建築工事範囲以外の舗装面は本工事ではつり復旧とし、費用は本工事に含むものとします。舗装種類はカーアスファルト舗装とします。</p>	
3	<p>屋外配管図 P-008 汚水柵リストの以下柵蓋について、ご指示下さい1番の格子蓋300□(床下土中配管)は、軽荷重でよろしいでしょうか。25番、26番の化粧蓋600は SUS目地 中荷重でよろしいでしょうか。</p>	<p>柵番号1の格子蓋: 軽荷重 柵番号20~24のMHA: 重荷重MHD 柵番号25,26の化粧蓋: SUS目地・重荷重 柵番号29~31のMHA: 重荷重MHD とします。</p>	