

質疑・回答書

告示番号	第67号	件 名	豊中市立庄内小学校及び豊中市立第六中学校解体撤去工事
No	質疑事項	回 答	
1	敷地内のボーリングデータが有りましたらご提示をお願いします。	ボーリングデータは、別紙1の通りです。	
2	アスベストの種類により金額も変わってきますので調査報告書をご提示ください。	アスベスト調査報告書は、別紙2～5の通りです。 別紙2: 庄内小学校 外壁石綿調査報告書 別紙3: 庄内小学校 内部石綿調査報告書 別紙4: 第六中学校 外壁石綿調査報告書 別紙5: 第六中学校 内部石綿調査報告書	
3	参考数量書ですが、数量が大きく違う場合は増減精算と考えて宜しいでしょうか。特にアスベストは種類、数量で大きく違いますので宜しくお願い致します。	原則、参考数量書の数量による増減清算は行わないものとします。	
4	既設建屋廻りには既設の山留は無いものと考えて宜しいでしょうか。	既設の山留は無いものとします。	
5	D-104 解体フロー図 特記事項6に掘削部分は指示地盤まで敷き均しを行う事とあります。これは外部より埋め戻し土を搬入し敷き均しするのでは無く、解体完了後の高さにて均一に敷きならすものと考えて宜しいでしょうか。	購入土ではなく、現場発生土を流用し、図面番号D-011の指示地盤レベルまで埋戻しの上、敷き均しを行うものとします。	
6	解体完了後、周囲の仮囲いはどのようにしておいたら宜しいでしょうか。	周囲の仮囲いは工事完了後、図面番号D-011の通り、存置(納品)とします。	