

質疑・回答書

告示番号	第324号	件 名	市営新千里南第2住宅給排水衛生設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>図面番号P09/22 既設支持金物コンクリートベース架台は屋上防水に支障はありませんか。</p> <p>5号棟/6号棟</p>		<p>既設支持金物の撤去は、屋上防水に支障のない部分は撤去、支障がある部分は残置とします。</p>
2	<p>図面番号P13/22 新設受水槽組立で二層式ですが分割組立で水槽の容量が変わると思いますがよいのですか。水槽容量約25t/13tの振り分けでよいのですか。</p> <p>7. 8. 9号棟</p>		<p>有効水槽容量は26t/13tで合計39tと考えております。</p>
3	<p>図面番号P16/22 仮設給水ポンプですが水の供給量はいけるのですか。</p> <p>7. 8. 9号棟</p>		<p>供給量は減少することが想定されますので、工事中給水量が減少する趣旨を各住戸に事前に周知し、工事を行います。</p>