

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第48号	件 名	(仮称)豊中市立北校建設空調設備工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	図面番号AC-158 ACC-T1,T2の全熱交換器交換効率をご提示ください。	全熱交換器交換効率は、冷房、暖房ともに 70%以上としてください。	
2	図面番号AC-003 予備フィルターに関しまして、特記仕様書及び機器表に記載なきため、不要と考えてよろしいでしょうか。	パッケージエアコン、全熱交ユニットの予備フィルターは不要とします。但し、図面AC-158 大アリーナ系統空気調和機については、図示の通り予備品100%を納入するものとします。	
3	図面番号AC-005 PAC室外機用の2次鋼材の区分について記載が御座いませんが、本工事と考えてよろしいでしょうか。	PAC室外機用の2次鋼材の区分は本工事とします。	
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp