

質問・回答書

令和5年5月17日

工事名 旧にわかぼ幼稚園棟解体工事

NO	質問事項	回答
1	杭撤去の杭径・延長及び本数をご教授ください。 (図面に記載されていますが、見にくいため)	杭径 $\phi 400$ 杭長 24m 本数 59本
2	杭撤去後のセメントミルク配合をご教授ください。 (図面に記載されていますが、見にくいため)	セメント 70kg/m ³ ベントナイト 25kg/m ³
3	自立式鋼矢板 IV型のリース期間は何カ月になりますか？	リース期間2か月にて積算している。
4	整備工事の埋戻しは、購入土ですか？ 購入土なら、材料名をご教授願います。	場内発生土にて埋戻し。
5	アスベスト含有 外装仕上材除去の数量をご教授願います。	外壁面 916m ² 軒裏 119m ²