

質問・回答書

令和5年6月8日

工事名： 守口処理場B系最終沈殿池汚泥掻寄機No.1補修工事

番号	質問事項	回答
1	設計書10ページ 第5号内訳書にアスベスト事前調査一式とありますが調査箇所は何箇所を想定されていますでしょうか。 また、具体的に調査箇所を想定されている場合、その箇所を御教示ください。	事前調査(書面・目視調査)は箇所数を想定しているのではなく、施工範囲全体について実施するものとし、事前調査結果をもとに分析調査を必要と判断された場合は分析調査も行うものとする。
2	図番3 図面名レール・ブラケット等 その他において、新設レールの塗装については、現場塗装とするとありますが、同等の仕様であれば工場塗装としても宜しいでしょうか。接合部など現場据付後に塗装を要する箇所は現場塗装を施します。	レールの溶接部やブラケット等との接合部などは工場塗装とせず据付後に現場塗装とする。また、コンクリート埋込部は塗装を行わないものとする。その他の塗装部分は同等の仕様であれば工場塗装は可とする。
3	アスベスト事前調査については、有資格者にて調査すると考えてよろしいでしょうか。 また、アスベスト事前調査とありますが調査箇所と費用負担についてもご教示ください。	有資格者による調査についてはお見込みのとおり。 調査範囲については質問番号1の回答のとおりとし、費用負担については全て請負者負担とする。