

質 疑 ・ 回 答 書

令和 2年 7月 28日

発注番号	02TD-1	件 名	津田低区配水場耐震化事業に伴う電気計装設備工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	図面 E-14 電気室 2 に新設ポンプ盤が増設されますが、空調設備の増設、改修は不要と考えてよろしいでしょうか。	不要です。	
2	図面 E-21 給油管の燃料移送ポンプの記載がありませんが、必要となりますでしょうか。	不要です。	
3	図面 E-32 電源引込装柱図にて、PAS（更新）と記載されておりますが、既設流用でよろしいでしょうか。	既設流用です。	
4	図面 E-32 HH-2 から HH-3 間の FEP（GL-1200）撤去が記載されていますが、本工事にて HH-2 から HH-3 まで撤去対象の FEP を掘り起こして撤去することによろしいでしょうか。	掘り起こして撤去します。	
5	図面 E-6 増設される 3 号配水池は、市内配水で運用される池と考えてよろしいでしょうか。 送水ポンプによる送水系統ではないものと理解してよろしいでしょうか。	その通りです。	
6	発注仕様書 P.12 第 1 章) 第 9 節 施工条件 土木工事の完成（令和 3 年 6 月末）に合わせて、3 号配水池へ流入し市内配水での運用を想定していますでしょうか。 流入流量計、市内配水流量計、緊急遮断弁、3 号配水池水位計を運用する必要がありますでしょうか。	土木工事の完成に合わせて、その運用を想定しています。 それに関わる流量計、緊急遮断弁、水位計も同様に運用します。	
7	発注仕様書 P.12 第 1 章) 第 9 節 施工条件 本工事にて令和 3 年 6 月末までに完成しなければならない工事は、建築電気工事のみと考えて宜しいでしょうか。	No. 6 参照。	
8	自家発電装置の排気管について、屋外設置部分の材質は SUS 製にする必要がありますでしょうか。	図面の通りです。	

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)