

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

発注番号	03KA-78	件 名	招提中学校管理棟他電灯設備改修工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	配線器具凡例（図面番号 E-05、E-11、E-15）において、カバープレートの仕様が記載されておられません。傍記なきものは角型1連でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。		傍記の無いものは角型1連でよろしいです。
2	管理棟2階（図面番号 E-06）において、「機器取付による壁の穴あけはアスベストみなし施工とする。」と記載されておりますが、本積算にてアスベストみなし施工に対する加算はあるのでしょうか。 加算がある場合、積算基準等のどの歩掛りで見ておられますか。 ご教授お願い致します。		アスベストみなし施工は市場単価を採用して見込んでいます。
3	管理棟3階（図面番号 E-10）において、各音楽室には既設レースウェイは無しと考えてよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。		よろしいです。
4	管理棟3階（図面番号 E-07）において、各音楽室の EM-EEF2.0-3C (1CE) は電源線のみ新設でよろしいでしょうか。各照明器具間は既設流用でよろしいでしょうか。 各照明器具間も新設であれば、撤去する既設配線の種類等もご教授お願い致します。		お見込みの通りです。
5	管理棟3階（図面番号 E-07）において、「廊下照明器具取替に伴う天井ボードの吊ボルト穴開口作業については、アスベストみなし施工とする。」と記載されておりますが、本積算にて開口費等は見込まれておられますか。 見込まれておられる場合、積算基準等のどの歩掛りで見ておられますか。 ご教授お願い致します。		アスベストみなし施工は市場単価を採用して見込んでいます。
6	技術科棟コンセント設備（図面番号 E-16）において、専用コンセント 2P15A とありますが、リーラーコンセントではなく、コンセントプラグでよろしいでしょうか。 また、コンセントの種類は接地極付と抜止形のどちらで見込まれておられますか。 ご教授お願い致します。		コンセントプラグ（抜止型）です。
7	技術科棟コンセント設備（図面番号 E-16）において、レースウェイについてですが、カバーは見込まれておられますか。 ご教授お願い致します。		見込んでおりません。

8	本積算において、アスベスト含有建材の処分費及び運搬費は他の産業廃棄物と別で見込まれておられますか。 ご教授お願い致します。	別で見込んでいます。
---	--	------------

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)