

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

発注番号	03KA-80	件 名	長尾中学校管理棟他電灯設備改修工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	E-13 の右下に A、B 回路が「EM-IE2.04,E2.0(既設配管に入線)」とありますが、平面図には見当たりません。	E-13 の A、B 回路は平面図 E-14、E-15 での①・②回路の事です。	
2	特記仕様書（図面番号 E-02）特記事項にて、「ダイヤ貫通部の廃棄物にはアスベストの含有があるものとして適正に処理し・・・」と記載されておりますが、本積算においてアスベスト含有廃棄物の処分費及び運搬費は他の産業廃棄物と別で見込まれておられますか。 ご教授お願い致します。	別で見込んでおります。	
3	配線器具凡例（図面番号 E-05、E-14）において、カバープレートの仕様が記載されておられません。傍記なきものは角型 1 連でよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	傍記の無いものは角型 1 連でよろしいです。	
4	管理棟 3 階（図面番号 E-11）において、各音楽室には既設レースウェイは無しと考えてよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	よろしいです。	
5	体育館高天井照明の電源線についてですが、新設電灯分電盤図（E-13）では EM-IE2.0×4, E2.0（既設配管に入線）となっておりますが、平面図（E-14）では既設 IV を使用となっております。 どちらで見込めばよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。	平面図（E-14）、平面図（E-15）とも既設 IV の使用を正とします。	
6	管理棟 3 階（図面番号 E-07）において、各音楽室の照明は「照明ボックス内にレースウェイ 70×50 を取付け・・・」とありますが、幅が 70mm あるため、歩掛りは金属ダクトとして見込まれておられるのでしょうか。 ご教授お願い致します。	その通りです。	

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)