

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和4年11月7日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	E-02 管路掘削・照明灯基礎構築の際、発生残土の処理について、ご指示願います。特記仕様の発生土処分に表記されていません。	場内敷きならしとします。
2	E-02 アスベストの定性・定量分析を見込みますが、処理材の発生は含まないと判断しますがよろしいですか。	建物外壁にはアスベストが含有しており、法令等に基づき適切に処分して下さい。その他、事前調査等で新たにアスベストを確認した場合は、協議を行うこととします。
3	E-07 2階屋上平面図において中央 P・BOX 経由配管の際、パラペットを横断配管する際に床面の高低段差は生じますか。	E-03、A-A 断面図とおおり、高低段差は生じません。
4	(E-02) 工事概要、工事種目に仮設工事が適用となっておりますが、仮設工事の必要な範囲の記載がありません。 今回の仮設範囲をご教授ください。	E-10 に記載のネットフェンス撤去中、子供等が立入り出来ないように措置を講じてください。
5	(E-06～E-08) 北側の配管立ち上げ部分に関しての、作業施工方法について。 工事で、足場が必要ですが、どのような足場で作業したらよろしいでしょうか。  高所作業車が使用できないようなので、鋼管足場組立かと考えておりますが、いかがでしょうかご教示ください。	お見込みのとおりです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)