

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和5年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算にて見込まれている仮設開閉器盤は市販品でしょうか。また、材質は金属製でしょうか。ご教授お願い致します。	市販品の樹脂製を想定していますが、材質は問いません。
2	本積算にて見込まれているはつり工事部分の幅や深さ等をご教授お願い致します。	幅 75mm、深さ 75mm を見込んでおります。
3	「基礎はつり工事に先立ち、アスベスト含有調査を行うこと」とありますが、分析が必要でしょうか。また、定量分析でよろしいでしょうか。分析費用は本積算の明細に計上されていますでしょうか。その場合、検体数は基礎に対して1検体でよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	定量分析の1検体で計上しております。
4	本積算にて見込まれている消火器の種類ですが、ABC 粉末 10 型 蓄圧式でよろしいでしょうか。また、消火器格納箱の設置は不要でしょうか。ご教授お願い致します。	お見込みのとおりです。 消火器収納箱については設置不要です。
5	図面 E-09 臨時電力引込について、電力会社による外線工事(変圧器吊り換え又は増設工事等)は発生いたしますでしょうか？	外線工事は不要です。
6	仮設電源供給について、お尋ねします。 管理棟1階廊下、トイレ面にある、既設分電盤から送っていない回路がある場合、どの様に送れば良いか、ご教授ください。	既設分電盤から送っていない回路があった場合は別途、受注者と協議します。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)