

令和5年10月16日(月)

交野市都市整備部農政課

大谷新池深井戸ポンプ改修工事 質疑回答

番号	質問	回答
1	数量表の中で、揚水管は4.0m×9本、水中ケーブルは236.0mとなっているが、数量は合っているのでしょうか。	本工事は既設の深井戸を改修するために揚水機の位置を下げる工事である。既設揚水管18本を再利用するため、水中ケーブルの必要長さは、18本+9本=27本となり、総延長は27本×4m=108mとなる。操作盤までの接続長さを10m考慮し、118m×2本=236mとしている。数量表には、既設揚水管の再利用を載せておらず、新規で手配が必要な材料のみを計上している。