

質疑・回答書

告示番号		第2号	件 名	市立豊中病院防災システム設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	図面番号E01及びE03 既設非常放送設備は多元放送ができるようになっていますが、 新設非常放送設備は1元放送との認識でよろしいでしょうか？			よろしいです。(1元放送とする。)
2	図面番号E01及びE03 既設非常放送設備は個別回線への業務放送が選択スイッチにより可能ですが、新設非常放送設備は階別のみの放送との認識でよろしいでしょうか？			よろしいです。(非常放送は階別のみの放送とする。)
3	図面番号E01 プログラムミュージックレコーダーに使用する音源は既設使用の音源を録音するという認識でよろしいでしょうか？			よろしいです。(既設音源を使用する。)
4	図面番号E01 発報放送及び火災放送時の音声メッセージは本体内蔵の標準メッセージでよろしいでしょうか？ 現場固有の棟情報を追加する必要はありますでしょうか？			「ライブラリー音源あり」の追加メッセージ(30メッセージ)で見積願います。
5	図面番号E43及びE25 65液晶モニターの設置場所防災監視盤に取付とありますが、 防災盤のどのあたりに設置予定でしょうか？ 65型モニターですと約W1500 × H900の寸法が必要となります			E25 防災センター配置図(3)〈更新後〉の立面図のITVモニターの位置に設置してください。

6	図面番号E20、E21、E22 E20中継器接続点数リストにベルがあるのですが、E21及びE22の凡例には出ておりません。地区音響は非常放送連動と考えて宜しいですか。	よろしいです。
7	仮設事務所・作業員休憩所・資材置場・トイレは、館内の指定場所を使用して宜しいでしょうか。	よろしいです。
8	図面番号GEN02 2.共通工事 3.工事用水 4.工事用電力は、有償支給とありますが、定額／月 支払で宜しいでしょうか。定額であれば金額を教えてください。	発注者負担とします。
9	工事費内訳書(入札参加者用)において、機器撤去処分費は、各項目に含んだ計上で宜しいでしょうか。	よろしいです。