

質疑・回答書

告示番号	件 名	(仮称)豊中市庄内駅前庁舎整備空調設備工事
No	質疑事項	回 答
1	空調用被覆銅管が、2017年3月1日より銅管メーカーの価格改定により20%程度の値上げになります。今回落札金額から追加請求できますか	積算基準に則り、積算していますので、メーカーの卸売価格の改定による追加請求や設計変更を行うことはできません。
2	図面NO.AC-03: コンクリート壁のダクト貫通部において、鉄筋探査を行っても口径が大きいので、鉄筋を切断する事になると考えられます。その場合、貫通部補強工事は建築工事となりますか。又、設備工事の場合は追加請求できますか	鉄筋探査をしてから貫通処理を行うことを前提としていますので、鉄筋を切断することは考えておりません。 貫通処理が難しいときは、既設開口を利用する等、契約約款第18条に基づき施工実施するようお願いします。
3	図面NO.AC-02: 撤去材のアスベスト調査・及び検査は必要になりますか	設計図書に記載のあるダクトフランジに含まれるアスベストシール材はみなし処理としています。ダクトフランジ部のアスベストの調査及び検査は不要です。
4	配管・ダクト撤去部分について、天井・壁の内装材は建築工事 で撤去されますか	建築工事で天井・壁の撤去を行います。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp