

## 質疑・回答書

告示番号	第206号	件名	豊中市立熊野田小学校外1校体育館トイレ等内装改修工事
No	質疑事項	回	答
1	2-1工事種目に和式便器から洋式便器への改修に伴うトイレブースの改修と記載されていますが、2-4～7建具表しかありませんがどのように考えればよろしいでしょうか。		図面No.2-1「工事種目」に記載のとおり、本工事においてトイレブースと手すりの撤去・新設、及び付属物の仮撤去・復旧を行います。便器の洋式化改修については、別途工事において行います。
2	1-11、3-9石綿含有対象箇所に内壁仕上げ塗材及び下地材と記載されていますが、下地調整材ではなくモルタルと考えるのでしょうか。詳細図に含有と記載されていない下地には、含有無しと考えてよろしいでしょうか。		石綿含有対象箇所の下地材とは、下地調整材で、モルタルには石綿含有していません。また、すべての内壁仕上げ塗材部の下地調整材に石綿は含有しています。
3	熊野田小学校又は第十五中学校のどちらかに現場事務所の設置をして定例会議は両校同時と考えてよろしいでしょうか。		各学校に現場事務所を設置する必要はなく、いずれか1校のみに設置した現場事務所において定例会議を行うことは可能です。