

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年6月29日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	図番(A24～A28)に記載の ※改修番号・記号-の記述で「㊸サッシ内シーリング (MS-2:15X10) 打替え」と有りますが、どこの部分でしょうかサッシと水切りの間をシールする事でしょうか。	A-25 の建具 AW20 に㊸の施工箇所を表記してあります。
2	特記仕様の記載でアスベスト含有材料について、外壁タイル・シーリング材・その他等においての調査が求められていますが、その費用については事後清算(設計変更)と考えてよろしいでしょうか。	外壁タイル・シーリング材についての調査費は工事費に含まれております。その他が発生する場合は市と協議の上決定するものとします。
3	タイル仕上げの外壁部における欠損部の張替工法では、使用タイルの在庫からのご支給は可能でしょうか。また、在庫等ない場合、全く同一の材質・仕様での施工の確保が必要でしょうか。	支給はありません。同等品程度でよろしいです。
4	作業員等の館内トイレの使用は可能でしょうか。また、倉庫、機械室の一部分を作業員の休憩所として貸与頂けないでしょうか。	館内トイレの使用は可能です。また、休憩所についても施設内の一部を貸与します。
5	工事用水は有償支給と有りますが、分岐部からメーターを取り付けての管理でよろしいでしょうか。	よろしいです。
6	交通誘導員の配置は、足場設置期間中であれば、日曜、祝日や作業休止日でも配置が必要でしょうか。	作業休止日の配置は不要です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)