

質 疑 ・ 回 答 書

令和 3 年 7 月 28 日

発注番号	03KA-79	件 名	サダ東小学校管理棟他電灯設備改修工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	特記仕様書（図面番号 E-02）特記事項にて、「ダイヤ貫通部の廃棄物にはアスベストの含有があるものとして適正に処理し・・・」と記載されておりますが、本積算においてアスベスト含有廃棄物の処分費及び運搬費は他の産業廃棄物と別で見込まれておられますか。 ご教授お願い致します。		別で見込んでおります。
2	管理棟 2 階（図面番号 E-09）において、音楽室には既設レースウェイは無しと考えるよろしいでしょうか。 ご教授お願い致します。		既設でレースウェイはあるので、照明器具と共に撤去してください。
3	体育館テレビ共同受信設備（図面番号 E-20）において、仮設枠組本足場の存置日数は何日見込んでおられるのでしょうか。 ご教授お願い致します。		3カ月の施工単価で見込んでいます。
4	管理棟 2 階（図面番号 E-06）において、音楽室の照明は「照明ボックス内にレースウェイ 70×50 を取付け・・・」とありますが、幅が 70mm あるため、歩掛りは金属ダクトとして見込まれておられるのでしょうか。 ご教授お願い致します。		その通りです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)