

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和4年8月4日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	設計図書図面 E-36 既設 LGR の型番を教えてください。	既設 LGR の型番は、AGD-NY5 (オムロン) です。
2	今回リアクトルとコンデンサの PCB 含有検査は必要ですか?ご教授お願い致します。	リアクトル・コンデンサ共に 2007 年製の為、不要です。
3	PCB 含有の場合、収集運搬処理は今回工事で行うのでしょうか?ご教授お願い致します。	撤去物に PCB が含有していた場合の収集運搬処理については、今回工事ではなく別途対応とします。
4	本積算で採用されている労務単価は令和 4 年 3 月適用公共工事設計労務単価でよろしいでしょうか。ご教授お願い致します。	積算資料を使用しているため、その労務単価については令和 3 年 3 月の単価となります。
5	本積算において、アスベスト対策工事費用は明細にて計上されていますでしょうか。計上されている場合、詳細をご教授お願い致します。	処分費、撤去費、運搬費についてアスベスト含有物として見込んでおります。
6	本積算において、石綿含有産業廃棄物の処分及び運搬費は一般の産業廃棄物の処分費等と別に明細にて計上されていますでしょうか。ご教授お願い致します。	一般産業廃棄物とは別に計上しています。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : [keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp) (工事)  
[keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp) (委託)  
[keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp) (物品)