設計図面の数値訂正について

工 事 名 称　　大枝公園再整備工事（西側その 2）（多目的球技場及びスタンド）

変 更 対 象　　図面番号 No50（詳細図-34）外周フェンス（1）～（5）
外周門扉-3

変 更 内 容　　訂正前　フェンス柱　φ60.5×3.2
外周門扉　　φ60.5×3.2

訂正後　フェンス柱　φ60.5×5.5
外周門扉　　φ60.5×5.5

そ　の　他　　設計は訂正後の仕様にて行っております。そのため積算は訂正後の仕様にて算出してください。